

Nombre del programa K031 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES (PAVIMENTACION)
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 3ER TRIMESTRE - CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Eje:	2. Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo:	Objetivo 2.16 Favorecer al bienestar social mediante la construcción, ampliación, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a la población de las diferentes regiones que conforman el Estado de Guerrero.
Estrategia:	Estrategia 2.16.1 Ampliar la infraestructura carretera del Estado de Guerrero, mediante la construcción y modernización de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes vehiculares, que garanticen una comunicación ágil, oportuna y segura entre los principales centros de producción y consumo, que sea competitiva y sustentable.
Líneas de Acción:	Línea de acción: 2.16.1.1 Construir y modernizar caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes vehiculares.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de la infraestructura carretera, mediante la construcción, pavimentación, ampliación y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes, para una mejor movilidad en el estado de Guerrero.	K031-F-1	Tasa de variación de kilómetros construcción, pavimentación, ampliación y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes	$\frac{((\text{Número de kilómetros construcción, pavimentación, ampliación y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes en el año } t - \text{Número de kilómetros construcción, pavimentación, ampliación y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes en el año } t - 1) - 1) * 100}{\text{Número de kilómetros construcción, pavimentación, ampliación y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes en el año } t - 1} * 100$	Reporte de avance físico-financiero Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El gobierno del estado mantiene la política prioritaria de rehabilitar y construir carreteras, caminos y puentes
Propósito	En el estado de Guerrero se cuenta con adecuada infraestructura carretera.	K031-P-1	Porcentaje de kilómetros de carreteras, caminos y puentes rehabilitados y construidos en el estado de Guerrero.	$\frac{(\text{Número total de kilómetros construidos y rehabilitados} / \text{Número total de kilómetros programados a construir y rehabilitar}) * 100}{100}$	Reporte de avance físico-financiero Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	Existen condiciones de seguridad y los recursos son radicados con oportunidad para la ejecución de las obras
Componente 1	Caminos pavimentados	K031-C-1	Porcentaje de caminos y carreteras pavimentados	$\frac{(\text{Número de caminos pavimentados} / \text{Número de caminos y carreteras programadas a pavimentar}) * 100}{100}$	Reporte de avance físico-financiero Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	En el Estado, se cuenta con las constructoras, que cuentan con el personal, la maquinaria y la tecnología para rehabilitar carreteras, caminos y puentes.
Componente 2	Carreteras modernizadas	K031-C-2	Porcentaje de caminos modernizados	$\frac{(\text{Número de carreteras modernizadas} / \text{Número de carreteras programadas a modernizar}) * 100}{100}$	Reporte de avance físico-financiero Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Componente 3	Puentes vehiculares construidos	K031-C-3	Porcentaje de puentes vehiculares construidos	$\frac{(\text{Número de puentes vehiculares construidos} / \text{Número de puentes programados a construir}) * 100}{100}$	Reporte de avance físico-financiero Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 1 - Componente 1	Pavimentación del camino Ayutla-Coapinola en el municipio de Ayutla de los Libres.	K031-C1-A1	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino ayutla-coapinola, en el municipio de ayutla de los libres.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del camino ayutla-coapinola} / \text{Número de KM del camino ayutla-coapinola proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción de la obra ayutla-coapinola, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 2 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Huehuetepc-Zitlaltepec en el municipio de Atlamajalcingo del Monte y Metlatónoc.	K031-C1-A2	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino e.c. (tlapa-marquelia)-huehuetepc-zitlaltepec, en el municipio de atlamajalcingo del monte y metlatonoc.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del camino e.c. (tlapa-marquelia)-huehuetepc-zitlaltepec, en el municipio atlamajalcingo del monte} / \text{Número de KM del camino e.c. (tlapa-marquelia)-huehuetepc-zitlaltepec, en el municipio de atlamajalcingo del monte y metlatonoc. proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción de la obra del camino e.c. (tlapa-marquelia)-huehuetepc-zitlaltepec, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 3 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C.(Tlapa-Marquelia)-Tierra Colorada-Cocoyul-Rancho Viejo, en el municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.	K031-C1-A3	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino e.c. (tlapa-marquelia)-tierra colorada-cocoyul-rancho viejo en el municipio de malinaltepec.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del camino e.c. (tlapa-marquelia)-tierra colorada-cocoyul-rancho viejo en el municipio de malinaltepec} / \text{Número de KM del camino e.c. (tlapa-marquelia)-tierra colorada-cocoyul-rancho viejo en el municipio de malinaltepec. proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción del e.c. (tlapa-marquelia)-tierra colorada-cocoyul-rancho viejo, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 4 - Componente 1	Pavimentación del camino El Mezon-Jicamaltepec-Loma Bonita en el municipio de San Luis Acatlán.	K031-C1-A4	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino El Mezon-Jicamaltepec-Loma Bonita en el municipio de San Luis Acatlán.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del camino El Mezon-Jicamaltepec-Loma Bonita en el municipio de San Luis Acatlán} / \text{Número de KM del camino El Mezon-Jicamaltepec-Loma Bonita en el municipio de San Luis Acatlán. proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción del camino El Mezon-Jicamaltepec-Loma Bonita, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos, para la constructora.
Actividad 5 - Componente 1	Pavimentación del camino Hueycantenango-Ixcatla en el municipio de José Joaquín de Herrera.	K031-C1-A5	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Hueycantenango-Ixcatla en el municipio de José Joaquín de Herrera.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del camino Hueycantenango-Ixcatla} / \text{Número de KM del camino Hueycantenango-Ixcatla proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción del camino Hueycantenango-Ixcatla, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 6 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C. (Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz- Pueblo Viejo) en el municipio de Quechultenango.	K031-C1-A6	Porcentaje de kilómetros pavimentados del e.c. (Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz- Pueblo Viejo) en el municipio de Quechultenango.	$\frac{(\text{Número de KM pavimentados del e.c. (Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz- Pueblo Viejo) en el municipio de Quechultenango} / \text{Número de KM del e.c. (Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz- Pueblo Viejo) en el municipio de Quechultenango. Proyectados a pavimentar}) * 100}{100}$	Acta de entrega recepción del e.c. (Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz- Pueblo Viejo), publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 7 - Componente 1	Pavimentación del camino Hueyitlápán-Almolonga, en el municipio de Martir de Cuilapán.	K031-C1-A7	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Hueyitlápán-Almolonga, en el municipio de Martir de Cuilapán.	(Número de KM pavimentados del camino Hueyitlápán-Almolonga, en el municipio de Martir de Cuilapán. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del camino Hueyitlápán-Almolonga, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 8 - Componente 1	Pavimentación de acceso a Tuliman en el municipio de Huitzoco de los Figueroa.	K031-C1-A8	Porcentaje de kilómetros pavimentados de acceso a Tuliman en el municipio de Huitzoco de los Figueroa.	(Número de KM pavimentados de acceso a Tuliman / Número de KM de acceso a Tuliman proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de acceso a Tuliman, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo
Actividad 9 - Componente 1	Pavimentación de acceso a Pololcingo en el municipio de Huitzoco de los Figueroa.	K031-C1-A9	Porcentaje de kilómetros pavimentados de acceso a Pololcingo en el municipio de Huitzoco de los Figueroa.	(Número de KM pavimentados de acceso a Pololcingo en el municipio de Huitzoco de los Figueroa. / Número de KM acceso a Pololcingo en el municipio de Huitzoco de los Figueroa. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de acceso a Pololcingo en el municipio de Huitzoco de los Figueroa, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Nulos desastres naturales
Actividad 10 - Componente 1	Construcción de la carretera Acapulco-San Marcos (Lomas de Chapultepec-Monte Alto), en el municipio de San Marcos.	K031-C1-A10	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la carretera Acapulco-San Marcos (Lomas de Chapultepec-Monte Alto), en el municipio de San Marcos	(Número de KM pavimentados de la carretera Acapulco-San Marcos (Lomas de Chapultepec-Monte Alto) / Número de KM de construcción de la carretera Acapulco-San Marcos (Lomas de Chapultepec-Monte Alto), proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada con construcción de la carretera Acapulco-San Marcos (Lomas de Chapultepec-Monte Alto), publicada en la página de internet de CICAEAG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 11 - Componente 1	Pavimentación del camino Ramal a Zacualpan 2da. Etapa en el municipio de Tlapa de Comonfort.	K031-C1-A11	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Ramal a Zacualpan 2da. Etapa en el municipio de Tlapa de Comonfort.	(Número de KM pavimentados del camino Ramal a Zacualpan 2da. Etapa / Número de KM del camino Ramal a Zacualpan 2da. Etapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del camino Ramal a Zacualpan 2da. Etapa, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 12 - Componente 1	Pavimentación de la carretera Totolapa-Tepetlapa municipio de Huamuxtitlán.	K031-C1-A12	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la carretera Totolapa-Tepetlapa municipio de Huamuxtitlán.	(Número de KM pavimentados de la carretera Totolapa-Tepetlapa / Número de KM pavimentados de la carretera Totolapa-Tepetlapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación de la carretera Totolapa-Tepetlapa, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 13 - Componente 1	Pavimentación del camino San Cristobal El Capulín en el municipio de Tlacoachistlahuaca.	K031-C1-A13	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino San Cristobal El Capulín en el municipio de Tlacoachistlahuaca.	(Número de KM pavimentados del camino San Cristobal El Capulín / Número de KM del camino San Cristobal El Capulín proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del camino San Cristobal El Capulín, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 14 - Componente 1	Pavimentación de camino E.C. (Chilpancingo-Tlapa) Ayotzinapa municipio Tlapa de Comonfort.	K031-C1-A14	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino E.C. (Chilpancingo-Tlapa) Ayotzinapa municipio Tlapa de Comonfort.	(Número de KM pavimentados del camino E.C. (Chilpancingo-Tlapa) Ayotzinapa / Número de KM de la del camino E.C. (Chilpancingo-Tlapa) Ayotzinapa proyectados a pavimentar) X 114	Acta de entrega recepción de la pavimentación del camino E.C. (Chilpancingo-Tlapa) Ayotzinapa, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 15 - Componente 1	Pavimentación del camino Colotlpa-Jocutla en el municipio de Quechultenango.	K031-C1-A15	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Colotlpa-Jocutla en el municipio de Quechultenango.	(Número de KM pavimentados del camino Colotlpa-Jocutla / Número de KM del camino Colotlpa-Jocutla proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del camino Colotlpa-Jocutla, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 16 - Componente 1	Pavimentación de camino Colotepec Tepetates en el municipio de Ayutla de los Libres.	K031-C1-A16	Porcentaje de kilómetros pavimentados de camino Colotepec Tepetates en el municipio de Ayutla de los Libres.	(Número de KM pavimentados de camino Colotepec Tepetates / Número de KM de camino Colotepec Tepetates proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de camino Colotepec Tepetates, publicada en la página de internet de CICAEAG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 17 - Componente 1	Pavimentación de la carretera La Pintada-El Eden, en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A17	Porcentaje de la carretera La Pintada-El Eden, en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados de la carretera La Pintada-El Eden / Número de KM de la carretera La Pintada-El Eden proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la carretera La Pintada-El Eden, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.
Actividad 18 - Componente 1	Pavimentación del camino San Juan del Reparo-Amatepec-Huajintepec 2da. Etapa en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A18	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino San Juan del Reparo-Amatepec-Huajintepec 2da. Etapa en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino San Juan del Reparo-Amatepec-Huajintepec 2da. Etapa / Número de KM del camino San Juan del Reparo-Amatepec-Huajintepec 2da. Etapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del camino San Juan del Reparo-Amatepec-Huajintepec 2da. Etapa, publicada en la página de internet de CICAEAG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 19 - Componente 1	Pavimentación del camino Zitlala-Pochahuizco, en el municipio de Zitlala.	K031-C1-A19	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Zitlala-Pochahuizco, en el municipio de Zitlala.	(Número de KM pavimentados del camino Zitlala-Pochahuizco, en el municipio de Zitlala / Número de KM del camino Zitlala-Pochahuizco, en el municipio de Zitlala proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Zitlala-Pochahuizco, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 20 - Componente 1	Pavimentación de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 0+000 al km. 1+000 en el municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A20	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 0+000 al km. 1+000 en el municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 0+000 al km. 1+000 / Número de KM de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 0+000 al km. 1+000 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 0+000 al km. 1+000, publicada en la página de internet de CICAEAG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.



Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio fiscal 2022



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 21 - Componente 1	Pavimentación de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 1+000 al km. 2+000 en el municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A21	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 1+000 al km. 2+000 en el municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 1+000 al km. 2+000 / Número de KM de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 1+000 al km. 2+000 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la carretera Huehuetepec-Chilixtlahuaca tramo km. 0+000 al km. 60+000 subtramo km. 1+000 al km. 2+000, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo
Actividad 22 - Componente 1	Pavimentación E.C. carretera federal (Tierra Colorada-Ayutla)-Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.	K031-C1-A22	Porcentaje del E.C. carretera federal (Tierra Colorada-Ayutla)-Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.	(Número de KM pavimentados del E.C. carretera federal (Tierra Colorada-Ayutla)-Omitlán / Número de KM del E.C. carretera federal (Tierra Colorada-Ayutla)-Omitlán proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación del E.C. carretera federal (Tierra Colorada-Ayutla)-Omitlán, publicada en la página de internet de CICAEG.	Nulos desastres naturales
Actividad 23 - Componente 1	Construcción de carretera San Andres-Cacao municipio de Atoyac de Álvarez.	K031-C1-A23	Porcentaje de kilómetros pavimentados de carretera San Andres-Cacao municipio de Atoyac de Álvarez.	(Número de KM pavimentados de carretera San Andres-Cacao / Número de KM de carretera San Andres-Cacao proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de carretera San Andres-Cacao, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 24 - Componente 1	Pavimentación de la calle Las Plazuelas-La Sabana del municipio de Acapulco de Juárez.	K031-C1-A24	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la calle Las Plazuelas-La Sabana del municipio de Acapulco de Juárez.	(Número de KM pavimentados de la calle Las Plazuelas-La Sabana / Número de KM de la calle Las Plazuelas-La Sabana proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la calle Las Plazuelas-La Sabana, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 25 - Componente 1	Pavimentación de la carretera del Parque Veladero 3A. Etapa del 2+020 al 3+020 en el municipio de Acapulco de Juárez.	K031-C1-A25	Porcentaje de la carretera del Parque Veladero 3A. Etapa del 2+020 al 3+020 en el municipio de Acapulco de Juárez.	(Número de KM pavimentados de la carretera del Parque Veladero 3A. Etapa del 2+020 al 3+020 / Número de KM de la carretera del Parque Veladero 3A. Etapa del 2+020 al 3+020 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación de la carretera del Parque Veladero 3A. Etapa del 2+020 al 3+020 publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 26 - Componente 1	Pavimentación del camino Ayutla - San José La Hacienda - Ent. Pascala del Oro en el municipio de San Luis Acatlán.	K031-C1-A26	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Ayutla - San José La Hacienda - Ent. Pascala del Oro en el municipio de San Luis Acatlán.	(Número de KM pavimentados del camino Ayutla - San José La Hacienda - Ent. Pascala del Oro en el municipio de San Luis Acatlán / Número de KM del camino Ayutla - San José La Hacienda - Ent. Pascala del Oro en el municipio de San Luis Acatlán. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación Ayutla - San José La Hacienda - Ent. Pascala del Oro en el municipio de San Luis Acatlán, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 27 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C.(San Juan de los Llanos-Ometepec)-El Capulin en el municipio Igualapa.	K031-C1-A27	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino E.C.(San Juan de los Llanos-Ometepec)-El Capulin en el municipio Igualapa.	(Número de KM pavimentados del camino E.C.(San Juan de los Llanos-Ometepec)-El Capulin / Número de KM del camino e.c. E.C.(San Juan de los Llanos-Ometepec)-El Capulin proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino E.C.(San Juan de los Llanos-Ometepec)-El Capulin, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 28 - Componente 1	Pavimentación del camino El Coquillo-San Agustín Cuilutla en el municipio de Cuauatepec.	K031-C1-A28	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino El Coquillo-San Agustín Cuilutla en el municipio de Cuauatepec.	(Número de KM pavimentados del camino El Coquillo-San Agustín Cuilutla / Número de KM del camino El Coquillo-San Agustín Cuilutla proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino El Coquillo-San Agustín Cuilutla, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 29 - Componente 1	Pavimentación del camino Juchitan-Llanos de Coco, municipio de Juchitan.	K031-C1-A29	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Juchitan-Llanos de Coco, municipio de Juchitan.	(Número de KM pavimentados del camino Juchitan-Llanos de Coco / Número de KM del camino Juchitan-Llanos de Coco proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Juchitan-Llanos de Coco, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 30 - Componente 1	Pavimentación del camino Mogollón - Carrera Larga en el municipio de Coyuca de Benitez.	K031-C1-A30	Porcentaje de kilómetros del camino Mogollón - Carrera Larga en el municipio de Coyuca de Benitez.	(Número de KM pavimentados del camino Mogollón - Carrera Larga / Número de KM del camino Mogollón - Carrera Larga proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Mogollón - Carrera Larga, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 31 - Componente 1	Pavimentación del camino Pungarabatito en el municipio de Coyuca de Catalán.	K031-C1-A31	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Pungarabatito en el municipio de Coyuca de Catalán.	(Número de KM pavimentados del camino pungarabatito / Número de KM del camino pungarabatito proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino pungarabatito, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.
Actividad 32 - Componente 1	Pavimentación del camino San Francisco Lagunita-Apetlanca, 2A. etapa, en el municipio de Cuetzala del Progreso.	K031-C1-A32	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino San Francisco Lagunita-Apetlanca, 2A. etapa, en el municipio de Cuetzala del Progreso.	(Número de KM pavimentados del camino San Francisco Lagunita-Apetlanca, 2A. etapa / Número de KM del camino San Francisco Lagunita-Apetlanca, 2A. etapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino San Francisco Lagunita-Apetlanca, 2A. etapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 33 - Componente 1	Pavimentación del Ramal a La Fonseca 2A etapa, en el municipio Atoyac de Álvarez.	K031-C1-A33	Porcentaje de kilómetros pavimentados del Ramal a La Fonseca 2A etapa, en el municipio Atoyac de Álvarez.	(Número de KM pavimentados del Ramal a La Fonseca 2A etapa del municipio de atoyac de alvarez / Número de KM del Ramal a La Fonseca 2A etapa del municipio de atoyac de alvarez proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de Ramal a La Fonseca 2A etapa del municipio de atoyac de alvarez, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 34 - Componente 1	Pavimentación San José de Las Flores-Boca del Río municipio de Florencio Villareal.	K031-C1-A34	Porcentaje de kilómetros de la Pavimentación San José de Las Flores-Boca del Río municipio de Florencio Villareal.	(Número de KM pavimentados San José de Las Flores-Boca del Río / Número de KM San José de Las Flores-Boca del Río proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación San José de Las Flores-Boca del Río municipio de florencio villareal, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 35 - Componente 1	Pavimentación del camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlalzala en el municipio de Igualapa.	K031-C1-A35	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlalzala en el municipio de Igualapa.	(Número de KM pavimentados del camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlalzala / Número de KM del camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlalzala proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlalzala, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo



Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio fiscal 2022



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 36 - Componente 1	Pavimentación del camino Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalan, (nivel terracerías) en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A36	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalan, (nivel terracerías) en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalan, (nivel terracerías) / Número de KM del camino Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalan, (nivel terracerías) proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalan, (nivel terracerías), publicada en la página de internet de CICAEG.	Nulos desastres naturales
Actividad 37 - Componente 1	Pavimentación del camino Nanzintla Platanillo en el municipio de Quechultenango.	K031-C1-A37	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Nanzintla Platanillo en el municipio de Quechultenango.	(Número de KM pavimentados del camino Nanzintla Platanillo / Número de KM del camino Nanzintla Platanillo proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Nanzintla platanillo, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 38 - Componente 1	Pavimentación del Boulevard Coyuca de Benítez, tramo del km. 0+000 al 0+800 subtramo del km. 0+000 al 0+400 en el municipio de Coyuca de Benítez.	K031-C1-A38	Porcentaje de Boulevard Coyuca de Benítez, tramo del km. 0+000 al 0+800 subtramo del km. 0+000 al 0+400 en el municipio de Coyuca de Benítez.	(Número de KM pavimentados del Boulevard Coyuca de Benítez, tramo del km. 0+000 al 0+800 subtramo del km. 0+000 al 0+400 / Número de KM del Boulevard Coyuca de Benítez, tramo del km. 0+000 al 0+800 subtramo del km. 0+000 al 0+400 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del Boulevard Coyuca de Benítez, tramo del km. 0+000 al 0+800 subtramo del km. 0+000 al 0+400, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 39 - Componente 1	Pavimentación del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+000 al km. 2+950, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A39	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+000 al km. 2+950, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+000 al km. 2+950 / Número de KM del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+000 al km. 2+950 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+000 al km. 2+950, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 40 - Componente 1	Pavimentación del camino Huacalapa-El Fresno en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A40	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Huacalapa-El Fresno en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Huacalapa-El Fresno en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero / Número de KM del camino Huacalapa-El Fresno en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Huacalapa-El Fresno en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 41 - Componente 1	Camino de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A41	Porcentaje de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA / Número de KM de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA X 100	Acta de entrega recepción de de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 42 - Componente 1	Continuación vía rápida Acapulco (Ejido-Paso Aguas Blancas) en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A42	Porcentaje de kilómetros pavimentados de la Continuación vía rápida Acapulco (Ejido-Paso Aguas Blancas) en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados de la Continuación vía rápida Acapulco (Ejido-Paso Aguas Blancas) / Número de KM programados de la Continuación vía rápida Acapulco (Ejido-Paso Aguas Blancas)	Acta de entrega recepción de de acceso en la localidad de Buena Vista de la Salud tramo La Lechería-El CBTA, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 43 - Componente 1	Construcción del Libramiento en la Comunidad de Cacalutla, tramo del km. 0+000 al km. 1+420 en el municipio de Atoyac de Álvarez.	K031-C1-A43	Porcentaje de kilómetros pavimentados del Libramiento en la Comunidad de Cacalutla, tramo del km. 0+000 al km. 1+420 en el municipio de Atoyac de Álvarez.	(Número de KM pavimentados del Libramiento en la Comunidad de Cacalutla, tramo del km. 0+000 al km. 1+420 / Número de KM del Libramiento en la Comunidad de Cacalutla, tramo del km. 0+000 al km. 1+420 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del Libramiento en la Comunidad de Cacalutla, tramo del km. 0+000 al km. 1+420, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 44 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 2+300 del municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A44	Porcentaje de kilómetros pavimentados del E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 2+300 al km. 3+200 del municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 2+300 al km. 3+200 / Número de KM E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 2+300 al km. 3+200 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 2+300 al km. 3+200, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 45 - Componente 1	Pavimentación E.C. (Ayutla-Tierra Colorada) Ocotitlán-Villa Hermosa-Huamuchapa, en el municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A45	Porcentaje del E.C. (Ayutla-Tierra Colorada) Ocotitlán-Villa Hermosa-Huamuchapa, en el municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del E.C. (Ayutla-Tierra Colorada) Ocotitlán-Villa Hermosa-Huamuchapa / Número de KM del E.C. (Ayutla-Tierra Colorada) Ocotitlán-Villa Hermosa-Huamuchapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción del E.C. (Ayutla-Tierra Colorada) Ocotitlán-Villa Hermosa-Huamuchapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 46 - Componente 1	Pavimentación del camino El Limoncito-El Llano-El Maguey-Paso Salinas segunda etapa, en el municipio de Cuauhtepéc, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A46	Porcentaje de kilómetros pavimentados El Limoncito-El Llano-El Maguey-Paso Salinas segunda etapa, en el municipio de Cuauhtepéc, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados El Limoncito-El Llano-El Maguey-Paso Salinas segunda etapa / Número de KM del camino El Limoncito-El Llano-El Maguey-Paso Salinas segunda etapa proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino El Limoncito-El Llano-El Maguey-Paso Salinas segunda etapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 47 - Componente 1	Pavimentación del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+950 al km. 4+000 en el municipio de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A47	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+950 al km. 4+000 en el municipio de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+950 al km. 4+000 en el municipio de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero. / Número de KM del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+950 al km. 4+000 en el municipio de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo km. 2+950 al km. 4+000 en el municipio de Coyuca de Benítez en el Estado de Guerrero. publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 48 - Componente 1	Pavimentación del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo del km. 4+000 al km. 5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A48	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo del km. 4+000 al km. 5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo del km. 4+000 al km. 5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero. / Número de KM del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo del km. 4+000 al km. 5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Bugambillas-Compuertas, tramo del km. 0+000 al km. 22+000 subtramo del km. 4+000 al km. 5+000 en el municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero. publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 49 - Componente 1	Pavimentación del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 0+480 AL km. 2+300 del municipio de Marquelia , en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A49	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 0+480 AL km. 2+300 del municipio de Marquelia , en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 0+480 AL km. 2+300 / Número de KM del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 0+480 AL km. 2+300 proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Capulín Chocolate tramo del km. 0+000 al km. 4+000 subtramo del km. 0+480 AL km. 2+300, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 50 - Componente 1	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de Pandoloma, en el municipio de San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A50	Porcentaje de kilómetros pavimentados con concreto hidráulico de la calle principal de Pandoloma, en el municipio de San Miguel Totolapan, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados con concreto hidráulico de la calle principal de Pandoloma / Número de KM de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de Pandoloma proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación con concreto hidráulico realizada del con concreto hidráulico de la calle principal de Pandoloma, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 51 - Componente 1	Pavimentación del camino Quechultenango-Ostocapa, en el municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A51	Porcentaje de kilómetros pavimentados del camino Quechultenango-Ostocapa, en el municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados del camino Quechultenango-Ostocapa, en el municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero. / Número de KM del camino Quechultenango-Ostocapa, en el municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada del camino Quechultenango-Ostocapa, en el municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero. publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos, para la constructora.
Actividad 52 - Componente 1	Pavimentación del camino Ayutla-Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A52	Porcentaje de kilómetros del camino Ayutla-Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM pavimentados el camino Ayutla-Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. / Número de KM del camino el Ayutla-Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación realizada el camino Ayutla-Chacalapa, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 53 - Componente 1	Pavimentación del camino Ramal - Zacualpan 3ra. Etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort.	K031-C1-A53	Porcentaje de kilómetros construidos del camino Ramal - Zacualpan 3ra. Etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort.	(Número de KM construidos camino Ramal - Zacualpan 3ra. Etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort / Número de KM del camino Ramal - Zacualpan 3ra. Etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción camino Ramal - Zacualpan 3ra. Etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 54 - Componente 1	Pavimentación con concreto hidráulico del andador E.C. (Tepeacoacuilco-Huitzoco de los Figueroa)-Cuexcontlán-Presa Valerio Trujano, en el municipio de Tepeacoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero.	K031-C1-A54	Porcentaje de kilómetros construidos con concreto hidráulico del andador E.C. (Tepeacoacuilco-Huitzoco de los Figueroa)-Cuexcontlán-Presa Valerio Trujano, en el municipio de Tepeacoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM construidos con concreto hidráulico del andador E.C. (Tepeacoacuilco-Huitzoco de los Figueroa)-Cuexcontlán-Presa Valerio Trujano / Número de KM con concreto hidráulico del andador E.C. (Tepeacoacuilco-Huitzoco de los Figueroa)-Cuexcontlán-Presa Valerio Trujano proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la pavimentación con concreto hidráulico del andador E.C. (Tepeacoacuilco-Huitzoco de los Figueroa)-Cuexcontlán-Presa Valerio Trujano, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 1 - Componente 2	Ampliación del tramo carretero Cocoyul-Yerba Santa-Acatepec en el municipio de Acatepec.	K031-C2-A1	Porcentaje de kilómetros de Ampliación del tramo carretero Cocoyul-Yerba Santa-Acatepec en el municipio de Acatepec.	(Número de KM en Ampliación del tramo carretero Cocoyul-Yerba Santa-Acatepec / Número de KM de la Ampliación del tramo carretero Cocoyul-Yerba Santa-Acatepec proyectados a pavimentar) X 100	Acta de entrega recepción de la Ampliación del tramo carretero Cocoyul-Yerba Santa-Acatepec, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.



Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 2 - Componente 2	Modernización del camino E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-El Rincon de la Via-Presa Fernando Galicias Islas tramo del 0+000 al 0+800 en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.	K031-C2-A2	Porcentaje de kilómetros del camino E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-El Rincon de la Via-Presa Fernando Galicias Islas tramo del 0+000 al 0+800 en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.	(Número de KM construidos del camino del E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-El Rincon de la Via-Presa Fernando Galicias Islas tramo del 0+000 al 0+800 / Número de KM del camino construidos E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-El Rincon de la Via-Presa Fernando Galicias Islas tramo del 0+000 al 0+800 proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la modernización del E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-El Rincon de la Via-Presa Fernando Galicias Islas tramo del 0+000 al 0+800, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo
Actividad 1 - Componente 3	Construcción del Puente Vehicular "Rio Vibora", accesos y obras complementarias, en el municipio de Cochoapa el Grande.	K031-C3-A1	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular "Rio Vibora", accesos y obras complementarias.	(Número de KM construidos del puente vehicular "Rio Vibora", accesos y obras complementarias proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular "Rio Vibora", accesos y obras complementarias, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 2 - Componente 3	Construcción del Puente vehicular "Col. El Dorado" segunda etapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort.	K031-C3-A2	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular "col. el dorado" segunda etapa.	(Número de KM construidos del puente vehicular "col. el dorado" segunda etapa / Número de KM del puente vehicular "col. el dorado" segunda etapa proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular "col. el dorado" segunda etapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.
Actividad 3 - Componente 3	Construcción del puente vehicular "Tierra Colorada", accesos y obras complementarias en el municipio de Juan R. Escudero.	K031-C3-A3	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular "Tierra Colorada", accesos y obras complementarias.	(Número de KM construidos del puente vehicular "tierra colorada", accesos y obras complementarias / Número de KM del puente vehicular "tierra colorada", accesos y obras complementarias proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular que comunica a la escuela secundaria técnica no. 20 "Juan N. Álvarez", publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 4 - Componente 3	Construcción del Puente Vehicular Arroyo Limón, accesos y obras Complementarias, cuarta etapa, en el municipio de San Marcos.	K031-C3-A4	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular arroyo limón, accesos y obras complementarias, cuarta etapa.	(Número de KM construidos del puente vehicular arroyo limón, accesos y obras complementarias, cuarta etapa / Número de KM del puente vehicular arroyo limón, accesos y obras complementarias, cuarta etapa proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular arroyo limón, accesos y obras complementarias, cuarta etapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 5 - Componente 3	Construcción de puente vado en la Localidad del Ciruelar en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	K031-C3-A5	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vado en la localidad del Ciruelar.	(Número de KM construidos del puente vado en la localidad del Ciruelar / Número de KM del puente vado en la localidad del Ciruelar proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vado en la localidad del Ciruelar, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 6 - Componente 3	Construcción del puente vehicular "Mata de Chillo" acceso y obras complementarias 1ra. Etapa, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero	K031-C3-A6	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular "Mata de Chillo" acceso y obras complementarias 1ra. Etapa.	(Número de KM construidos del puente vehicular "Mata de Chillo" acceso y obras complementarias 1ra. Etapa / Número de KM del puente vehicular "Mata de Chillo" acceso y obras complementarias 1ra. Etapa proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular "Mata de Chillo" acceso y obras complementarias 1ra. Etapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 7 - Componente 3	Construcción del Puente vehicular que comunica a la Escuela Secundaria Técnica No. 20 "Juan N. Álvarez", en el municipio de Quechultenango en el Estado de Guerrero.	K031-C3-A7	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular que comunica a la escuela secundaria técnica no.20 "Juan N. Álvarez".	(Número de KM construidos el puente vehicular que comunica a la escuela secundaria técnica no.20 "Juan N. Álvarez" / Número de KM del puente vehicular que comunica a la escuela secundaria técnica no.20 "Juan N. Álvarez" proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular que comunica a la escuela secundaria técnica no.20 "Juan N. Álvarez", publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 8 - Componente 3	Construcción del Puente vehicular "Tlacochochapa" accesos y obras complementarias en el municipio de Atlixac, en el Estado de Guerrero..	K031-C3-A8	Porcentaje de kilómetros construidos del puente vehicular "Tlacochochapa" accesos y obras complementarias.	(Número de KM construidos del puente vehicular "Tlacochochapa" accesos y obras complementarias / Número de KM del puente vehicular "Tlacochochapa" accesos y obras complementarias proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción realizada del puente vehicular "Tlacochochapa" accesos y obras complementarias, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.

Nombre del programa K 037 - Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 3ER TRIMESTRE - CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Eje: EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE						
Objetivo:		Objetivo 2.16 Favorecer al bienestar social mediante la construcción, ampliación, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a la población de las diferentes regiones que conforman el Estado de Guerrero.				
Estrategia:		Estrategia 2.16.2 Optimizar el estado físico de la red carretera estatal, a través de la conservación y reconstrucción para aumentar el bienestar, la conectividad y seguridad de los usuarios de la infraestructura carretera.				
Líneas de Acción:		Línea de acción: 2.16.2.1 Conservar y rehabilitar la infraestructura carretera estatal existente.				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de las carreteras, caminos y puentes, mediante su conservación, modernización y mantenimiento en condiciones de uso seguro y eficiente.	K037-F-1	Tasa de variación de kilómetros rehabilitados y construidos de carreteras, caminos y puentes.	$\frac{[(\text{Número de kilómetros rehabilitados y construidos de carreteras, caminos y puentes en el año } t - \text{Número de kilómetros rehabilitados y construidos de carreteras, caminos y puentes en el año } t - 1)] * 100}{\text{Número total de kilómetros construidos y programados a construir y rehabilitar}} * 100$	Reporte de avance físico-financiero, Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El gobierno del estado mantiene la política prioritaria de rehabilitar y construir carreteras, caminos y puentes
Propósito	Las personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero cuentan con adecuada infraestructura carretera.	K037-P-1	Porcentaje de kilómetros de carreteras, caminos y puentes rehabilitados y construidos.	$\frac{(\text{Número total de kilómetros construidos y rehabilitados} / \text{Número total de kilómetros programados a construir y rehabilitar}) * 100}{\text{Número de caminos, carreteras rehabilitados} / \text{Número de caminos, carreteras programadas a rehabilitar}} * 100$	Reporte de avance físico-financiero, Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	Existen condiciones de seguridad y los recursos son radicados con oportunidad para la ejecución de las obras
Componente 1	Caminos y carreteras rehabilitadas	K037-C-1	Porcentaje de caminos, carreteras y puentes rehabilitados	$\frac{(\text{Número de caminos, carreteras rehabilitados} / \text{Número de caminos, carreteras programadas a rehabilitar}) * 100}{\text{Número de carreteras conservadas} / \text{Número de conservaciones programadas a realizar}} * 100$	Reporte de avance físico-financiero, Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	En el Estado, se cuenta con las constructoras, que cuentan con el personal, la maquinaria y la tecnología para rehabilitar carreteras, caminos y puentes.
Componente 2	Caminos y carreteras conservadas	K037-C-2	Porcentaje al alcantarillas reconstruidas	$\frac{(\text{Número de carreteras conservadas} / \text{Número de conservaciones programadas a realizar}) * 100}{\text{Número de puentes conservados} / \text{Número de conservaciones de puentes programadas a realizar}} * 100$	Reporte de avance físico-financiero, Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Componente 3	Puentes vehiculares conservados	K037-C-3	Porcentaje de mantenimientos realizados a carreteras y puentes	$\frac{(\text{Número de puentes conservados} / \text{Número de conservaciones de puentes programadas a realizar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera e.c. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero.}} * 100$	Reporte de avance físico-financiero, Reporte de avance del Programa Operativo Anual y del Presupuesto basado en Resultados	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 1-Componente 1	Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero tramo km. 0+000 al 3+000 subtramo km. 6+800 al 10+500 y km. 4+000 (deslave) en el municipio de Alcozauca de Guerrero.	K037-C1-A1	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera e.c. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera e.c. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero} / \text{Número de KM de la carretera e.c. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera tramo Tlacoachistlahuaca-dos cruces.}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera e.c. (Tlapa-Puebla)-Alcozauca de Guerrero, publicada en la página de internet de CICAEG.	Nulos desastres naturales
Actividad 2-Componente 1	Rehabilitación de carretera tramo Tlacoachistlahuaca-Dos Cruces en el municipio de Tlacoachistlahuaca.	K037-C1-A2	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera tramo Tlacoachistlahuaca-dos cruces.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera tramo Tlacoachistlahuaca-dos cruces} / \text{Número de KM de la carretera tramo Tlacoachistlahuaca-dos cruces proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Metlatonoc.}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera tramo Tlacoachistlahuaca-dos cruces, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 3-Componente 1	Rehabilitar la carretera Tlapa-Metlatonoc, tramo del km.0+000 al km.83+000, subtramo del km.79+000 al km. 83+000, en el Municipio de Metlatónoc	K037-C1-A3	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Metlatonoc.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera Tlapa-Metlatonoc} / \text{Número de KM de la carretera Tlapa-Metlatonoc proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande.}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera Tlapa-Metlatonoc, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 4-Componente 1	Rehabilitación de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km. 0+000 al km. 38+000, subtramo del km. 22+080 al km. 26+250, en el municipio de Cochoapa el Grande.	K037-C1-A4	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande} / \text{Número de KM de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km.0+000 al km.38+000}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 5-Componente 1	Rehabilitación de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km. 0+000 al km. 38+000, subtramo del km. 26+250 al km. 29+800, en el municipio de Cochoapa el Grande.	K037-C1-A5	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km.0+000 al km.38+000	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km.0+000 al km.38+000} / \text{Número de KM de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km.0+000 al km.38+000 proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera e.c. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo.}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, tramo del km.0+000 al km.38+000, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 6-Componente 1	Rehabilitación carretera E.C. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.	K037-C1-A6	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera e.c. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera e.c. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo} / \text{Número de KM de la carretera e.c. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Porcentaje de Km rehabilitados de la Copalillo-Tlalcozotitlán / Número de KM de la carretera Copalillo-Tlalcozotitlán proyectados a rehabilitar}} * 100$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera e.c. (Olinalá-Ixcamilpa)-Temalacatzingo, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 7-Componente 1	Rehabilitación de carretera Copalillo-Tlalcozotitlán municipio Copalillo.	K037-C1-A7	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Copalillo-Tlalcozotitlán.	$\frac{(\text{Número de KM rehabilitados de la carretera Copalillo-Tlalcozotitlán} / \text{Número de KM de la carretera Copalillo-Tlalcozotitlán proyectados a rehabilitar}) * 100}{\text{Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera Copalillo-Tlalcozotitlán, publicada en la página de internet de CICAEG.}}$	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera Copalillo-Tlalcozotitlán, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 8- Componente 1	Rehabilitación del camino rural El Comedor-4 Cruces - Balcón La Desdicha-Chilacayote, Ramal a Sangrinaría, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.	K037-C1-A8	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural el comedor-4 cruces-balcón la desdicha-chilacayote, ramal a sangrinaría.	(Número de Km rehabilitados del camino rural el comedor-4 cruces-balcón la desdicha-chilacayote, ramal a sangrinaría / Número de Km del camino rural el comedor-4 cruces-balcón la desdicha-chilacayote, ramal a sangrinaría proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural el comedor-4 cruces-balcón la desdicha-chilacayote, ramal a sangrinaría, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 9- Componente 1	Rehabilitación de la carretera Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc, km. 12+200, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A9	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc, km. 12+200	(Número de Km rehabilitados de la carretera Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc, km. 12+200 / Número de Km del carretera Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc, km. 12+200 proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a la carretera Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc, km. 12+200, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 10- Componente 1	Rehabilitación del camino La Soledad de Maciel-El Cabritero 0+000 al 2+500 del municipio de Petatlán.	K037-C1-A10	Porcentaje de Km rehabilitados del camino la soledad de Maciel.	(Número de Km rehabilitados del camino la soledad de Maciel / Número de Km del camino la soledad de Maciel proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino la soledad de Maciel, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.
Actividad 11- Componente 1	Rehabilitación del camino rural Arroyo Frío-Cordón Grande-Fresnos de Puerto Rico en los municipios de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso.	K037-C1-A11	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural arroyo frío-cordón grande-fresnos de puerto rico.	(Número de Km rehabilitados del camino rural arroyo frío-cordón grande-fresnos de puerto rico / Número de Km del camino rural arroyo frío-cordón grande-fresnos de puerto rico proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural arroyo frío-cordón grande-fresnos de puerto rico, publicada en la página de internet de CICAEG.	Nulos desastres naturales
Actividad 12- Componente 1	Rehabilitación del camino rural La Soledad de la Palma-Las Palancas en el municipio de Coyuca de Catalán.	K037-C1-A12	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural la soledad de la palma-las palancas.	(Número de Km rehabilitados del camino rural la soledad de la palma-las palancas / Número de Km del camino rural la soledad de la palma-las palancas proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural la soledad de la palma-las palancas, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo
Actividad 13- Componente 1	Rehabilitación del camino rural Las Palancas-El Durazno en el municipio de Coyuca de Catalán.	K037-C1-A13	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural las palancas-el durazno.	(Número de Km rehabilitados del camino rural las palancas-el durazno / Número de Km del camino rural las palancas-el durazno proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural las palancas-el durazno, publicada en la página de internet de CICAEG.	Nulos desastres naturales
Actividad 14- Componente 1	Rehabilitación del camino rural Rancho Nuevo-Fresnos de Puerto Rico en los municipios de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán.	K037-C1-A14	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural rancho nuevo-fresnos de puerto rico.	(Número de Km rehabilitados del camino rural rancho nuevo-fresnos de puerto rico / Número de Km del camino rural rancho nuevo-fresnos de puerto rico proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural rancho nuevo-fresnos de puerto rico, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 15- Componente 1	Rehabilitar el camino rural rancho nuevo-la trinidad-el aguacate en los Municipios de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán.	K037-C1-A15	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural rancho nuevo-la trinidad-el aguacate.	(Número de Km rehabilitados del camino rural rancho nuevo-la trinidad-el aguacate / Número de Km del camino rural rancho nuevo-la trinidad-el aguacate proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural rancho nuevo-la trinidad-el aguacate, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 16- Componente 1	Rehabilitar el camino rural vallecitos de zaragoza-la soledad-el durazno, Municipio de José Azueta y Coyuca de Catalán.	K037-C1-A16	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural vallecitos de zaragoza-la soledad-el durazno.	(Número de Km rehabilitados del camino rural vallecitos de zaragoza-la soledad-el durazno / Número de Km del camino rural vallecitos de zaragoza-la soledad-el durazno) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural vallecitos de zaragoza-la soledad-el durazno, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 17- Componente 1	Rehabilitación del camino Agua Hernández-Inscuinatoyac, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A17	Porcentaje de Km rehabilitados del Camino Agua Hernández -Inscuinatoyac.	(Número de Km rehabilitados del camino Agua Hernández -Inscuinatoyac / Número de Km del camino Agua Hernández -Inscuinatoyac proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la obra del Camino Agua Hernández -Inscuinatoyac, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 18- Componente 1	Conservación de la carretera Taxco-Ixcateopan.	K037-C1-A18	Porcentaje de Km conservados de la carretera Taxco-Ixcateopan.	(Número de Km conservados de la carretera Taxco-Ixcateopan / Número de Km de la carretera Taxco-Ixcateopan proyectados a conservar) X 100	Acta de entrega recepción de la conservación realizada a la carretera Taxco-Ixcateopan, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantienen la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 19- Componente 1	Rehabilitación del camino Petaquillas-Tepechicotlán en el municipio de Chilpancingo en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A19	Porcentaje de Km rehabilitados del camino Petaquillas-Tepechicotlán.	(Número de Km rehabilitados del camino Petaquillas-Tepechicotlán / Número de Km del camino Petaquillas-Tepechicotlán proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino Petaquillas-Tepechicotlán, publicada en la página de internet de CICAEG.	La obra se termina en tiempo y forma, sin complicaciones por asuntos imputables o no a la constructora.
Actividad 20- Componente 1	Rehabilitación de carretera Paso Morelos-Papalutla municipio de Copalillo.	K037-C1-A20	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera paso Morelos-Papalutla.	(Número de Km rehabilitados de la carretera paso Morelos-Papalutla / Número de Km de la carretera paso Morelos-Papalutla proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera paso Morelos-Papalutla, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 21- Componente 1	Rehabilitación de carretera Zirándaro-Parota-Aratichanguio municipio de Zirándaro de los Chaves.	K037-C1-A21	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera zirándaro-parota-aratichanguio.	(Número de Km rehabilitados de la carretera zirándaro-parota-aratichanguio / Número de Km de la carretera zirándaro-parota-aratichanguio proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera zirándaro-parota-aratichanguio, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 22- Componente 1	Rehabilitación de carretera a Placeres del Oro en el municipio de Coyuca de Catalán.	K037-C1-A22	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera a Placeres del Oro.	(Número de Km rehabilitados de la carretera a Placeres del Oro / Número de Km de la carretera a Placeres del Oro proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera a Placeres del Oro, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 23-Componente 1	Rehabilitación del E.C. (Acapulco-Pinotepa Nacional). El Bejuco-El Arenal en el municipio de Acapulco de Juárez.	K037-C1-A23	Porcentaje de Km rehabilitados del e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional). el Bejuco-el Arenal.	(Número de KM rehabilitados del e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional). el Bejuco-el Arenal / Número de KM del e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional). el Bejuco-el Arenal proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional). el Bejuco-el Arenal, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos, para la constructora.
Actividad 24-Componente 1	Rehabilitación de la carretera E.C. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Playa Ventura, tramo del km. 0+000 al km. 7+200 y E.C. (Acapulco Pinotepa Nacional)-Playa Azul, tramo del km. 0+000 al 3+700, en el municipio de Copala, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A24	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Playa Ventura.	(Número de KM rehabilitados de la carretera e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Playa Ventura / Número de KM de la carretera e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Playa Ventura proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera e.c. (Acapulco-Pinotepa Nacional)-Playa Ventura, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 25-Componente 1	Rehabilitación de la carretera Cd. Altamirano-Querendas-La Bolsa-Tlalchapa, en el municipio de Pungarabato, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A25	Porcentaje de Km rehabilitados de la carretera Cd. Altamirano-Querendas-la Bolsa-Tlalchapa.	(Número de KM rehabilitados de la carretera Cd. Altamirano-Querendas-la Bolsa-Tlalchapa / Número de KM de la carretera Cd. Altamirano-Querendas-la Bolsa-Tlalchapa proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al carretera Cd. Altamirano-Querendas-la Bolsa-Tlalchapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 26-Componente 1	Rehabilitación del camino E.C. (Chilpancingo-Acapulco)-Km. 42-Santa Rosa de Lima, tramo del 0+000 al 43+000, subtramo del 14+500 al 30+000, en los municipios de Chilpancingo de los Bravo y Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A26	Porcentaje de Km rehabilitados del Camino (Chilpancingo-acapulco)-km. 42 - santa rosa de lima.	(Número de KM rehabilitados del camino e.c. (Chilpancingo-acapulco)-km. 42 - santa rosa de lima / Número de KM del camino e.c. (Chilpancingo-acapulco)-km. 42 - santa rosa de lima proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la obra del Camino (Chilpancingo-acapulco)-km. 42 - santa rosa de lima, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 27-Componente 1	Rehabilitación de caminos rurales en la parte alta de la Sierra en el tramo Capulines - Agua Escondida km. 0+000 al 50+300, en el municipio de San Miguel Tototlan, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A27	Porcentaje de Km rehabilitados de los caminos rurales en la parte alta de la sierra en el tramo capulines-agua escondida	(Número de KM rehabilitados de los caminos rurales en la parte alta de la sierra en el tramo capulines-agua escondida / Número de KM de los caminos rurales en la parte alta de la sierra en el tramo capulines-agua escondida proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada a los caminos rurales en la parte alta de la sierra en el tramo capulines-agua escondida, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 28-Componente 1	Rehabilitar el camino rural piedra de veliano-las palancas-el carrizal en el Municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán.	K037-C1-A28	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural piedra de veliano-las palancas-el carrizal	(Número de KM rehabilitados del camino rural piedra de veliano-las palancas-el carrizal / Número de KM del camino rural piedra de veliano-las palancas-el carrizal proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural piedra de veliano-las palancas-el carrizal, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las regulaciones ambientales se mantienen estables.
Actividad 29-Componente 1	Rehabilitar el camino rural piedra de veliano-ocote de peregrino-la tigrá-el balcón de la bandera, Municipio de Petatlán.	K037-C1-A29	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural piedra de veliano-ocote de peregrino.	(Número de KM rehabilitados del camino rural piedra de veliano-ocote de peregrino / Número de KM del camino rural piedra de veliano-ocote de peregrino proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural piedra de veliano-ocote de peregrino, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 30-Componente 1	Rehabilitar el camino rural Petatlán-el camalote-el nogal-el puerto de las ollas-san isidro, Municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán.	K037-C1-A30	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural Petatlán-el camalote-el nogal-el puerto de las ollas-san isidro.	(Número de KM rehabilitados del camino rural Petatlán-el camalote-el nogal-el puerto de las ollas-san isidro / Número de KM del camino rural Petatlán-el camalote-el nogal-el puerto de las ollas-san isidro proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural Petatlán-el camalote-el nogal-el puerto de las ollas-san isidro, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 31-Componente 1	Rehabilitación de camino rural Vallecitos de Zaragoza-La Soledad-El Durazno, municipio de Jose Azueta y Coyuca de Catalán, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A31	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural vallecitos de zaragoza.	(Número de KM rehabilitados del camino rural vallecitos de zaragoza / Número de KM del camino rural vallecitos de zaragoza proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural vallecitos de zaragoza, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 32-Componente 1	Rehabilitación de camino rural El Camalote-La Morena-Las Lomas, municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A32	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural el camalote-la morena-las lomas.	(Número de KM rehabilitados del camino rural el camalote-la morena-las lomas / Número de KM del camino rural el camalote-la morena-las lomas proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural el camalote-la morena-las lomas, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 33-Componente 1	Rehabilitación de camino rural San Luis de la Loma-La Sombra-El Porvenir, municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A33	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural San Luis de la Loma-la sombra-el porvenir.	(Número de KM rehabilitados del camino rural San Luis de la Loma-la sombra- el porvenir / Número de KM del camino rural San Luis de la Loma-la sombra- el porvenir proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural San Luis de la Loma-la sombra- el porvenir, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 34-Componente 1	Rehabilitación de camino rural El Parotal-El Porvenir-El Mosaico, municipio de Petatlán y Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A34	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural el parotal-el porvenir-el mosaico.	(Número de KM rehabilitados del camino rural el parotal-el porvenir-el mosaico / Número de KM del camino rural el parotal-el porvenir-el mosaico proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural el parotal-el porvenir-el mosaico, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.
Actividad 35-Componente 1	Rehabilitación de camino rural San Luis San Pedro-La Laguna-Rancho Nuevo, municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A35	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural San Luis San Pedro-la laguna-rancho nuevo.	(Número de KM rehabilitados del camino rural San Luis San Pedro-la laguna-rancho nuevo/ Número de KM del camino rural San Luis San Pedro-la laguna-rancho nuevo proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural San Luis San Pedro-la laguna-rancho nuevo, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las condiciones adecuadas geotécnicas del suelo
Actividad 36-Componente 1	Rehabilitación de camino rural Santa Rosa de Lima-El Parotal-Corrales, municipio de Tecpan de Galeana y Petatlán, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A36	Porcentaje de Km rehabilitados del camino rural Santa Rosa de Lima-el parotal-corrales.	(Número de KM rehabilitados del camino rural Santa Rosa de Lima-el parotal-corrales / Número de KM del camino rural Santa Rosa de Lima-el parotal-corrales proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino rural Santa Rosa de Lima-el parotal-corrales, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 37-Componente 1	Conservación del camino Iguala-Tuxpan (Tramo Boulevard-Heroico Colegio Militar), primera etapa.	K037-C1-A37	Porcentaje de Km rehabilitados del camino Iguala-Tuxpan.	(Número de KM rehabilitados del camino Iguala-Tuxpan / Número de KM del camino Iguala-Tuxpan proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino Iguala-Tuxpan, publicada en la página de internet de CICAEG.	El gobierno del estado mantiene la prioridad de rehabilitar, y construir carreteras.
Actividad 38-Componente 1	Rehabilitación del camino E.C. (San Juan de los Llanos-Pinotepa Nacional)-El Terrero-Piedra Ancha, en el municipio de Ometepec, Estado de Guerrero.	K037-C1-A38	Porcentaje de Km rehabilitados del camino e.c. (San Juan de los Llanos-Pinotepa Nacional)-el terrero-piedra ancha.	(Número de KM rehabilitados del camino e.c. (San Juan de los Llanos-Pinotepa Nacional)-el terrero-piedra ancha / Número de KM del camino e.c. (San Juan de los Llanos-Pinotepa Nacional)-el terrero-piedra ancha proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino e.c. (San Juan de los Llanos-Pinotepa Nacional)-el terrero-piedra ancha, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las cuestiones ambientales y meteorológicas, permiten la ejecución de la obra pública.
Actividad 39-Componente 1	Rehabilitar el camino Omiltemi-Chautipan, en el Municipio de Chilpancingo de los Bravo.	K037-C1-A39	Porcentaje de Km rehabilitados del camino Omiltemi-Chautipan.	(Número de KM rehabilitados del camino Omiltemi-Chautipan / Número de KM del camino Omiltemi-Chautipan proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino Omiltemi-Chautipan, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 40-Componente 1	Rehabilitación del camino Santa Rosa-Hacienda de Cabañas, en el municipio de Benito Juárez.	K037-C1-A40	Porcentaje de Km rehabilitados del camino Santa Rosa-Hacienda de Cabañas	(Número de KM rehabilitados del camino Santa Rosa-Hacienda de Cabañas / Número de KM del camino Santa Rosa-Hacienda de Cabañas proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al camino Santa Rosa-Hacienda de Cabañas, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 41-Componente 1	Renivelación de pavimento tramo del muelle Playa Majahua-Hotel Pierre Marques, en el municipio de Acapulco de Juárez.	K037-C1-A41	Porcentaje de Km rehabilitados del muelle Playa Majahua-Hotel Pierre Marques	(Número de KM rehabilitados del muelle Playa Majahua-Hotel Pierre Marques / Número de KM del del muelle Playa Majahua-Hotel Pierre Marques proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada del muelle Playa Majahua-Hotel Pierre Marques, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 42-Componente 1	Rehabilitación del Boulevard Copala, en el Estado de Guerrero.	K037-C1-A42	Porcentaje de Km rehabilitados del Boulevard Copala	(Número de KM rehabilitados del Boulevard Copala / Número de KM del Boulevard Copala proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada alBoulevard Copala, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 1-Componente 2	Construcción de alcantarilla y muros de concreto ciclopeo en el km. 1+200 del tramo carretero Ometepec-San José Ejido, en el municipio de Ometepec, en el Estado de Guerrero.	K037-C2-A1	Porcentaje de Alcantarilla y muros construidos	(Número de KM construidos de alcantarilla y muros de concreto ciclopeo en el km. 1+200 del tramo carretero Ometepec-San José Ejido / Número de KM de alcantarilla y muros de concreto ciclopeo en el km. 1+200 del tramo carretero Ometepec-San José Ejido proyectados a construir) X100	Acta de entrega recepción de la Construcción de alcantarilla y muros de concreto ciclopeo en el km. 1+200 del tramo carretero Ometepec-San José Ejido, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con las empresas suficientes, para que liciten la obra.
Actividad 2-Componente 2	Construcción de muro de contención de concreto ciclopeo en el tramo carretero Lomitas-Terrero, en el municipio de Coyuca de Benitez, en el Estado de Guerrero.	K037-C2-A2	Porcentaje de Muro construido	(Número de KM construidos del muro de contención de concreto ciclopeo en el tramo carretero Lomitas-Terrero / Número de KM del muro de contención de concreto ciclopeo en el tramo carretero Lomitas-Terrero) X 100	Acta de entrega recepción de la Construcción de muro de contención de concreto ciclopeo en el tramo carretero Lomitas-Terrero, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 3-Componente 2	Construir el muro en el km. 7+500 del camino Coapango-San Vicente, en el Municipio de Chilpancingo de los Bravo.	K037-C2-A3	Porcentaje de Muro construido	(Número de KM construidos del muro en el km. 7+500 del camino Coapango-San Vicente / Número de KM del muro en el km. 7+500 del camino Coapango-San Vicente proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción del muro en el km. 7+500 del camino Coapango-San Vicente, publicada en la página de internet de CICAEG.	El alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables están claramente definidos o comprendidos, por la empresa constructora.
Actividad 4-Componente 2	Construcción de Muro de contención, en la localidad del Mirabal del municipio de Eduardo Neri, Estado de Guerrero.	K037-C2-A4	Porcentaje de Km de contención, en la localidad del Mirabal	(Número de KM construidos del muro de contención, en la localidad del Mirabal / Número de KM del muro de contención, en la localidad del Mirabal proyectados a construir) X 100	Acta de entrega recepción de la construcción del muro de contención, en la localidad del Mirabal, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los contratistas cumplen en tiempo con la ejecución de la obra
Actividad 5-Componente 2	Reconstrucción de losa de alcantarilla en el poblado del Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero.	K037-C2-A5	Porcentaje de Alcantarilla reconstruida	(Número de KM reconstruidos de losa de alcantarilla en el poblado del Ticuí / Número de KM de losa de alcantarilla en el poblado del Ticuí proyectados a construir) X100	Acta de entrega recepción de la Reconstrucción de losa de alcantarilla en el poblado del Ticuí, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 6-Componente 2	Construcción de alcantarilla pluvial en barranca sin nombre, en la localidad de Zacango, en el municipio de Olinálá, en el Estado de Guerrero.	K037-C2-A6	Porcentaje de Alcantarilla construida	(Número de KM construidos de alcantarilla pluvial en barranca sin nombre, en la localidad de Zacango / Número de KM de de alcantarilla pluvial en barranca sin nombre, en la localidad de Zacango proyectados a construir) X101	Acta de entrega recepción de la Construcción de alcantarilla pluvial en barranca sin nombre, en la localidad de Zacango, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los costos de los materiales se mantienen estables.
Actividad 6-Componente 3	Rehabilitación del puente vehicular Huexoapa, en el municipio de Metlatónoc, en el Estado de Guerrero.	K037-C3-A1	Porcentaje de Km rehabilitados del puente vehicular Huexoapa de Pinzón.	(Número de KM rehabilitados del puente vehicular Huexoapa / Número de KM del puente vehicular Huexoapa proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al puente vehicular Huexoapa, publicada en la página de internet de CICAEG.	Se cuenta con mano de obra con experiencia, personal adecuado y disponibilidad de recursos.
Actividad 6-Componente 3	Rehabilitación de Puente Vehicular el Barco en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón.	K037-C3-A2	Porcentaje de Km rehabilitados del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cuetzala de Pinzón.	(Número de KM rehabilitados del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cuetzala de Pinzón / Número de KM del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cuetzala de Pinzón proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cuetzala de Pinzón, publicada en la página de internet de CICAEG.	La temporada de lluvias no causa mayores daños en el Estado, lo que permite la ejecución de obra.

Nivel	Resumen narrativo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Clave	Nombre	Método de Cálculo		
Actividad 6- Componente 3	Mantenimiento del Puente vehicular Las Juntas de Chacamero, en el municipio de Pungarabato, en el Estado de Guerrero.	K037-C3-A3	Porcentaje de Km rehabilitados del puente vehicular Las Juntas de Chacamero	(Número de Km rehabilitados del puente vehicular Las Juntas de Chacamero / Número de Km del puente vehicular Las Juntas de Chacamero proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al puente vehicular Las Juntas de Chacamero, publicada en la página de internet de CICAEG.	Las constructoras cuentan con personal experimentado y la maquinaria para desarrollar obra pública.
Actividad 6- Componente 3	Continuación de la rehabilitación del puente vehicular el Barco en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón, en el municipio de Cutzamala de Pinzón, en el Estado de Guerrero.	K037-C3-A4	Porcentaje de Km rehabilitados del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón.	(Número de Km rehabilitados del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón / Número de Km del puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón proyectados a rehabilitar) X 100	Acta de entrega recepción de la rehabilitación realizada al puente vehicular el barco, en el tramo Tlalchapa-Cutzamala de Pinzón, publicada en la página de internet de CICAEG.	Los objetivos y necesidades del proyecto están bien definidos.