



🗨 Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

🗨 Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO (CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MIGRANTES)


Tipo de Programa o Proyecto

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Versión 1.0





01/05/2023 - 31/12/2023

Número de Registro

1. CONSTRUCCION DE ALGUERGUE

Estado Responsable

Guerrero

Municipio Responsable

Gobierno de la Entidad

Institución Ejecutora

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia


Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Sí

No

Beneficiarios



1000

Metas


+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros	4000.0	4000.0	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)


 Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Boulevard de las Naciones, Callejón sin nombre, que conecta a la Calle Copacabana, Ejido La Zanja, C.P. 39906	16.78427922/-99.79322825	<div>✕ Eliminar</div>



✕ Cancelar (../home.do)

Siguiente ➔



Observaciones: **Capturista**



josealedesmar - Capturista

01/07/2024 2:36:12 PM

▶ TUVO UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS, POR \$1,364,160.00, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON EN EL EJERCICIO 2023 Y SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0023ACBW106666741477, POSTERIORMENTE EL SALDO DISPONIBLE DE \$2,264,830.12 POR CONCEPTO DE CAPITAL Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE \$56,265.00 SE REINTEGRARON A LA TESOFE CON LAS LINEAS DE CAPTURA 0024AAFZ536667426460 Y 0024AAFZ871067274433

✕ Eliminar

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

<div>↕↕</div> Tipo de Recurso	<div>↕↕</div> Ciclo de Recurso	<div>↕↕</div> Ramo	<div>↕↕</div> Programa Presupuestario	<div>↕↕</div> Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	<div>⌵⌵</div> Aprobado	<div>↕↕</div> Modificado	<div>↕↕</div> Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12 - Salud	E 040 Servicios de asistencia social integral		\$32,964,056.39	<div><div>\$32,964,056.39</div><div>✓</div></div>	<div>✕ Eliminar</div>

Avance Financiero

⊕ Registrar Avance

<div>↕↕</div> Periodo	<div>⌵⌵</div> Recaudado	<div>↕↕</div> Comprometido	<div>↕↕</div> Devengado	<div>↕↕</div> Ejercido	<div>↕↕</div> Pagado	<div>↕↕</div> Avance	<div>↕↕</div> Acción
2024 / ENE-MAR	\$32,964,056.39	\$32,964,056.39	\$32,964,056.39	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	88.99%	✓ Confirmado
2023 / OCT-DIC	\$32,964,056.39	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	88.99%	✓ Confirmado
2023 / JUL-SEP	\$32,964,056.39	\$32,964,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2023 / ABR-JUN	\$32,964,056.39	\$32,964,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2023 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$32,964,056.39	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	\$29,335,066.27	88.991066%	<div>✎ Editar</div>

Meta Modificada

4000

+

 Registrar Avance


				Porcentaje Total de la Meta
				100%
Periodo	Avance	Porcentaje	Acción	
2024 ENE-MAR	4000	100.00 %	✓ Confirmado	
2023 ENE-DIC (Informe Definitivo)3300	4000	100.00 %	<div>Editar</div>	
2023 OCT-DIC	900	23.68 %	✓ Confirmado	
2023 JUL-SEP	0	0.00 %	✓ Confirmado	
2023 ABR-JUN	0	0.00 %	✓ Confirmado	

✕ Cancelar (../home.do)

← Anterior

4000

Guardar y Continuar →



🗨 Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

🗨 Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

🔍 Buscar por Folio

Tipo de contratación ↓↑	Número ↑↓	Contratista ↑↓	Convocante ↑↓	Monto ↑↓	Monto modificado ↑↓	Ver detalles ↑↓	Eliminar ↑↓
Obra	DIFGRO-022-2023-LPN	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRA CIVIL ROCA	O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$28,440,806.27	\$28,440,806.27	↶ Ver detalles	🗑 Eliminar

✖ Cancelar (../home.do)

⬅ Anterior

Guardar y Continuar ➡



🗨 Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

🗨 Observaciones: **Revisión**

❗ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0



Eliminar

Termino




Eliminar

✕ Cancelar (../home.do)

← Anterior

Guardar y Continuar →



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO

GRO230202232046

✕ Cancelar (/rft-web/home.do)

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >



Solicita Cancelación >